

**T.C.
KÜTAHYA
İL ÖZEL İDARESİ**



2010 YILI UYGULAMALARI

01 - 2010 Yılı Özel dare Programları	3
02 - 2010 Yılı Köydes Programları	4
03 - 2010 Yılı 1 Özel daresi İçerisinde Köy Yolları Durumu	5
04- 2010 Yılı 1 Özel daresi Köy Yolları Asfalt Programı	6
05- 2010 Yılı 1 Özel daresi Köy Yolları Stabilize Programı	7
06- 2010 Yılı 1 Özel daresi Köy Yolları Onarım ve Kutu Menfez Programı	8
07- 1 Özel daresi 2010 Yılı Sulama Programı	9
08- 2010 Yılı Köydes Yol ve Çımaşması Durumu	10
09- 2010 Yılı Köydes Yol Programı	11
10- 2010 Yılı Köydes Çımaşması Programı	13
11- Köylere ve Birliklere Yardımlarımız	15
12- Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı 2010 Yılı Hesap Özeti	15
13- 2010 Yılı 1 Özel dare Bütçesinden Kurumlara Tahsis Edilen Ödenekler	16
13.1 - Sağlık hizmetleri	16
13.2 - Emniyet hizmetleri	16
13.3 - Tarım hizmetleri	16
13.4 - Spor hizmetleri	16
13.5 - Sivil Savunma hizmetleri	16
13.6 - Sosyal hizmetler	16
13.7 - Çevre Orman hizmetleri	16
13.8 - Eğitim hizmetleri	17
13.9 - Bayındırlık hizmetleri	17
13.10 - Kültür ve Turizm hizmetleri	20

2010 Yılı Özel dare Yol Uygulamaları

SEKTÖRÜ	PROGRAMLANAN		YAPILAN		ÖDENEK	UYGULAMA YÜZDES %
I. KAT ASFALT	48,2	km.	43,9	km.	2.863.724,24	97
II.KAT ASFALT	19	km.	20,5	km.		108
YAMA	1.265	km.	1.594	km.		126
STAB L ZE	93,1	km.	91,6	km.		98
ASFALT ALT YAPI	19,1	km.	19,1	km.		100
ONARIM	34,1	km.	26,5	km.		78
KUTU MENFEZ	8	Ad.	8	Ad.		100
KAR MÜCADELES	2.210	km.	2.210	km.		100
TRAF K R.VE YÖN LEVHASI	600	Ad.	639	Ad.		107
GREYDERL BAKIM	1.201	km.	1.201	km.		100
YOL TOPLAMI	4.889,5	km.	5.206,6	km.		106

2010 Yılı Özel dare Su ve Kanal Hizmetleri Uygulamaları

SEKTÖRÜ	PROGRAMLANAN		YAPILAN		ÖDENEK	UYGULAMA (%)
Sulama i leri	16		11		4.124.890,00	96
2009 yılından devam eden Sulama i leri	3		3			100
Kırsal Kalkınma	2		2			100
TOPLAM	21		16			99

	Sektör	Prog.		Sektör	Yapılan			Uygulama (%)
	L CMAL TOPLAMI	Yol	4.889,5	km	Yol	5.206,6	km	Ödenek
	Su ve Kanal	21	i	Su ve Kanal	16	i	Ödenek	4.124.890,00
							Toplam	6.988.914,24

2010 YILI KÖYDES YOL UYGULAMALARI

SEKTÖRÜ	PROGRAMLANAN		YAPILAN		ÖDENEK	UYGULAMA YÜZDES %
I. KAT ASFALT	62,1	km. + 2 km	53,5	km.	5.407.660	97
II.KAT ASFALT	45,2	km.	45,2	km.		
ASFALT ALT YAPI HAZIRLI I	77,6	km. + 23,6 km	89,3	km.		115
STAB L ZE	9,6	km.	9,6	km.		100
PARKE (m ²)	230,789	m ² + 8371 m ²	239.160	m ²		104
YOL TOPLAMI	194,5	km.	197,6	km.		101

2010 YILI KÖYDES ÇME SUYU UYGULAMALARI

SEKTÖRÜ	PROGRAMLANAN	EK	YAPILAN	ÖDENEK	UYGULAMA %
ÇMESUYU	83	7	87	1.992.917	105
GENEL TOPLAM				7.940.577 TL	

L ÖZEL DARES 2010 YILI KÖY YOLLARI PROGRAMI

LÇE	1.Kat Asfalt		2.Kat Asfalt		Asfalt Alt Yapı Hazırlı 1		Stabilize		Onarım		Menfez		Asfalt Yama		Greyderli Bakım		Trafik r.ve Yön Levhası	
	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.	Prg.	Uyg.
	KM.	KM.	KM.	KM.	KM.	KM.	KM.	KM.	KM.	KM.	ADET	ADET	KM.	KM.	KM.	KM.		ADET
MERKEZ	9,5	11,5			14,0	14,0	20,3	21,2	11,3	11,2	2,0	2,0	244	374	280	280	300	312
ALTINTA	3,4	3,4					5,6	7,6	1,2	0,0			102	63	51	51	70	71
ASLANAPA	3,4	4,4					5,0	6,0			1,0	1,0	121	117	56	56	20	28
Ç.H SAR	1,5	1,5					3,5	3,5					40	79	41	41		
DOMAN Ç	4,5	4,5					5,1	6,5	3,0	4,0			80	77	76	76	3	3
D.PINAR			1,5	1,5			2,0	2,5					35	59	17	18	14	14
EMET	2,0	3,0					5,0	4,0	2,0	0,0			70	112	79	78	16	16
GED Z	8,0	8,0					9,8	9,0	2,3	0,0			78	168	97	97	2	2
H SARCIK			5,0	5,0	0,6	0,6	5,5	2,5	2,5	2,5	3,0	3,0	37	85	22	22	40	43
PAZARLAR	4,0	0,0					1,0	1,5	1,5	1,5			24	49	25	25		
S MAV	10,7	6,4					13,5	16,0	4,5	4,0	1,0	1,0	165	217	243	243	20	20
APHANE			3,0	3,0			3,0	0,0	2,0	0,5			41	49	21	21		0
TAV ANLI	1,2	1,2	9,5	11,0	4,5	4,5	13,8	12,8	3,8	4,8	1,0	1,0	228	145	193	193	115	130
TOPLAM	48,2	43,9	19,0	20,5	19,1	19,1	93,1	93,6	34,1	28,5	8,0	8,0	1.265	1594	1.201	1.201	600	639

2010 YILI (ÖZEL DARE)ASFALT PROGRAMI

S.N.	LÇES	YOL ADI	YAPILACAK YOL N TEL (KM.)	UZUNLU U (Km.)	UYGULAMA (Km.)	UYG. %	DURUMU
1	Merkez	Dy. lt.Güvem-Yaylababa	1.Kat Asfalt	7,5	7,5	100%	Bitti
2	Merkez	Yenikızılcaören-Nusret	1.Kat Asfalt	2,0	4,0	200%	Bitti
3	Altınta	Çakırsaz - Alibeyköy	1.Kat Asfalt	3,4	3,4	100%	Bitti
4	Aslanapa	Dy. lt.Yalnızsaray	1.Kat Asfalt	1,4	1,4	100%	Bitti
5	Aslanapa	Adaköy - Koçak	1.Kat Asfalt	2,0	3,0	150%	Bitti
6	Ç.Hisar	Zobu - Tepecik	1.Kat Asfalt	1,5	1,5	100%	Bitti
7	Domaniç	Güney - Böcen	1.Kat Asfalt	4,5	4,5	100%	Bitti
8	Emet	Gülderen - Katranda 1	1.Kat Asfalt	2,0	3,0	150%	Bitti
9	Gediz	ly. lt.Altınkent	1.Kat Asfalt	2,0	2,0	100%	Bitti
10	Gediz	ly. lt.Gökler-Sazköy	1.Kat Asfalt	6,0	6,0	100%	Bitti
11	Pazarlar	Ku uyolu	1.Kat Asfalt	4,0		0%	Astarlandı
12	Simav	Ku u	1.Kat Asfalt	4,3		0%	Astarlandı
13	Simav	(Bedirler) Bademli	1.Kat Asfalt	1,6	1,6	100%	Bitti
14	Simav	(Na a)Kabaarmut	1.Kat Asfalt	4,8	4,8	100%	Bitti
15	Tav anlı	ly. lt.Balıköyyolu	1.Kat Asfalt	1,2	1,2	100%	Bitti
TOPLAM			1.Kat Asfalt	48,2	43,9	91%	
S.N.	LÇES	YOL ADI	YAPILACAK YOL N TEL (KM.)	UZUNLU U (Km.)	UYGULAMA (Km.)	UYG. %	DURUMU
1	D.Pınar	ıç.Mrk.Yü lük	2.Kat Asfalt	1,5	1,5	100%	Bitti
2	Hisarcık	(Hamam) Alınören	2.Kat Asfalt	5,0	5,0	100%	Bitti
3	aphane	Karakür - Kızılkoltuk	2.Kat Asfalt	3,0	3,0	100%	Bitti
4	Tav anlı	ly. lt.Balıköyyolu	2.Kat Asfalt	9,5	11,0	116%	Bitti
TOPLAM			2.Kat Asfalt	19,0	20,5	108%	
S.N.	LÇES	YOL ADI	YAPILACAK YOL N TEL (KM.)	UZUNLU U (Km.)	UYGULAMA (Km.)	UYG. %	DURUMU
1	Merkez	Seyitömer - Darıca	Asfalt Alt Yapı Hazırlı 1	3,0	3,0	100%	Bitti
2	Merkez	Lütfiye-Sandıközü	Asfalt Alt Yapı Hazırlı 1	2,0	2,0	100%	Bitti
3	Merkez	ly. lt.Karsak-Sulu-Kran eyh	Asfalt Alt Yapı Hazırlı 1	9,0	9,0	100%	Bitti
4	Hisarcık	Beyköy- ly. lt.	Asfalt Alt Yapı Hazırlı 1	0,6	0,6	100%	Bitti
5	Tav anlı	(Göbel Kaplıcaları) Ba köy	Asfalt Alt Yapı Hazırlı 1	4,5	4,5	100%	Bitti
TOPLAM				19,1	19,1	100%	
1.VE 2. KAT ASFALT GENEL TOPLAMI				67,2	64,4	96%	

2010 YILI (ÖZEL DARE)STAB L ZE PROGRAMI

S.	LÇE ADI	KÖY ADI	KM.	UYG.	UYG.%	DURUMU
1	MERKEZ	Mahmudiye-Aslanlı-Seyitömer	2		0%	
2	MERKEZ	Uluköy-Kırgıllı	0,5	1,2	240%	Bitti
3	MERKEZ	nli-Çobanlar	1	2,0	200%	Bitti
4	MERKEZ	Akoluk-Kaynarca	1	1,0	100%	Bitti
5	MERKEZ	nlice-Dö er-Alanlı Mah. Afyon l sını	4	2,0	50%	Bitti
6	MERKEZ	Belkavak-Muhatbo azı yol kav a 1	7	7,5	107%	Bitti
7	MERKEZ	Yaylababa-Pullar	3	3,0	100%	Bitti
8	MERKEZ	Kırgıllı-Seydiköy	0,8	1,5	188%	Bitti
9	MERKEZ	Sünnetyenice-Osmaniye	1	3,0	300%	Bitti
10	ALTINTA	Altınta Köyü-Murathanlar yol ayrımı	2,1	2,1	100%	Bitti
11	ALTINTA	Geni ler Köy içi	1	2,0	200%	Bitti
12	ALTINTA	Be karı Köy içi	1	2,0	200%	Bitti
13	ALTINTA	Akçaköy-Gediz yol ba lantısı	1,5	1,5	100%	Bitti
14	ASLANAPA	İçe Merkezi-Bezirgan	5	6,0	120%	Bitti
15	Ç.H SAR	Yenice-Armutçuk	1	1,0	100%	Bitti
16	Ç.H SAR	Do ancılar Köy içi	1	1,0	100%	Bitti
17	Ç.H SAR	Tepecik Köy içi	1	1,0	100%	Bitti
18	Ç.H SAR	Pusatlar Köy içi	0,5	0,5	100%	Bitti
19	DOMAN Ç	Çukurca-Erikli	3,5	4,0	114%	Bitti
20	DOMAN Ç	Karaköy Köy içi	0,5	1,0	200%	Bitti
21	DOMAN Ç	Aksu Köy içi	0,6	1,0	167%	Bitti
22	DOMAN Ç	Durabey-Bahçelievler Mah.	0,5	0,5	100%	Bitti
23	D.PINAR	Hamurköy-(Yayla) Altınta İçe sını	2	2,5	125%	Bitti
24	EMET	Kırgıllı	1		0%	
25	EMET	Umutlu Köyü	4	4,0	100%	Bitti
26	GED Z	Kurtçam-Derbent	3	3,5	117%	Bitti
27	GED Z	Yelki-Yumurta (Köprü yapıldı ndan)	1		0%	
28	GED Z	Karaa aç	1		0%	
29	GED Z	Kayacık-Altinkent	3	4,0	133%	Bitti
30	GED Z	Akkaya-Hisarçık İt yol ba lantısı	1,5	1,5	100%	Bitti
31	GED Z	Karaa aç-Çukursazak mah. Ba lantı yolunun 300 m.'lik bozuk bölümü	0,3		0%	
32	H SARCİK	ly- İt-Örenköy	1,5	1,5	100%	Bitti
33	H SARCİK	eyhler-Karbasan	1	1,0	100%	Bitti
34	H SARCİK	Karbasan-Ömerfakı	3		0%	
35	PAZARLAR	Ak inik-Çamköy	1	1,5	150%	Bitti
36	S MAV	nkaya	4	4,0	100%	Bitti
37	S MAV	Sarıçam-Ya murlar	0,5		0%	
38	S MAV	Bo azköy-Gölköy	2	3,0	150%	Bitti
39	s MAV	Samat yol ba langıcı	1	1,5	150%	Bitti
41	S MAV	Ihlamur-Tepeba ı	3	3,0	100%	Bitti
41	S MAV	Çamlık-Ortaca	2	3,0	150%	Bitti
42	S MAV	Gökçeler-Anayol arası	1	1,0	100%	Bitti
43	APHANE	Gürkuyu- (İlca kap.) Gediz ilçe sını	3	0,5	17%	d.ediyor
44	TAV ANLI	ly- İt- Karacaka	0,8	0,8	100%	Bitti
45	TAV ANLI	enlik-E riöz	4		0%	
46	TAV ANLI	Elmaa acı-Köseler	3	4,0	133%	Bitti
47	TAV ANLI	Erikli (Tabaklı Mah.)-Uluçam yol ba lantısı	3	3,0	100%	Bitti
48	TAV ANLI	Elmalı-Arifler	3	5,0	167%	Bitti
GENEL TOPLAM			93,1	93,6	101%	

2010 YILI (ÖZEL DARE)ONARIM PROGRAMI

S. NO.	LÇE ADI	KÖY ADI	KM.	UYG.	UYG. %	DURUMU
1	MERKEZ	Mahmudiye-Arslanlı-Seyitömer	2	0,0	0%	
2	MERKEZ	Uluköy-Kırgılı	0,5	1,2	240%	Bitti
3	MERKEZ	Akoluk Kaynarca	1	1,0	100%	d.ediyor
4	MERKEZ	Belkavak-MuhatBo azı	7	7,5	107%	Bitti
5	MERKEZ	Kırgılı-Seydiköy	0,8	1,5	188%	Bitti
6	ALTINTA	Do alar-Sadikkırı	1,2	0,0	0%	
7	DOMAN Ç	Çukurca-Erikli	3	4,0	133%	Bitti
8	EMET	Kırgılı	1	0,0	0%	
9	EMET	Dü ecek-Grp yolu	1	0,0	0%	
10	GED Z	Karaa aç	1	0,0	0%	
11	GED Z	Yelki-Yumruta (Köprü ba lantısı)	1	0,0	0%	
12	GED Z	Karaa aç-Çukursazak mah. Ba lantı yolunun 300 m.'lik bozuk bölümü	0,3	0,0	0%	
13	H SARCIK	ly. lt.- Örenköy	1,5	1,5	100%	Bitti
14	H SARCIK	eyhler-Karbasan	1	1,0	100%	Bitti
15	PAZARLAR	Sarayköy-(Karakür) aphaneilçe sınırı	1,5	1,5	100%	Bitti
16	S MAV	Örencik-(Gılmanlar)	3	2,0	67%	
17	S MAV	Sarıçam-Ya murlar	0,5	0,5	100%	Bitti
18	S MAV	Samat yol ba langıcı	1	1,5	150%	Bitti
19	APHANE	Gürkuyu-(İlica kap) Gediz lçe sınırı	2	0,5	25%	d.ediyor
20	TAV ANLI	ly. lt-Karacaka	0,8	0,8	100%	Bitti
21	TAV ANLI	enlik-E riöz (GL letmesine makinesi deste i de alınarak)	3	4,0	133%	Bitti
GENEL TOPLAM			34,1	28,5	84%	

2010 YILI (ÖZEL DARE)KUTU MENFEZ PROGRAM VE UYGULAMALARI

S. No	LÇES	YOLUN TANIMI	KUTU MENFEZ BOYUTU(mt.)	UZUNLU U (mt.)	ÖDENE TL.	DURUMU
1	Aslanapa	Tokul- Gediz 1 Yolu lt.	2,5x3	10,5	16.726	Bitti
2	Merkez	Do arslan	2,5x3	6	9.558	Bitti
3	Hisarcık	eyhler- Karbasan	2,5x3	13,5	21.505	Bitti
4	Hisarcık	Yenipınar - Tokat	2,5x3	13,5	21.505	Bitti
5	Merkez	Belkavak - Göçeri	2x2	20	17.110	Bitti
6	Merkez	nli - Çobanlar	2,5x3	30	47.790	Bitti
7	Simav	1 yolu ilt.- Kaba lar	2x2	20	17.110	Bitti
8	Tav anlı	Kı lademirli-Köy içi	2,5x3	9	14.337	Bitti
	Muhtelif Köy Yolları		1,5x1,5	50	22.420	
TOPLAM				171,5	188.061	Bitti

- 2010 yılı Onarım ve stabilize programında bulunan köy yollarının ihtiyaç görülen kısımlarına 1,680 mt. muhtelif çaplarda büz alınarak 120.832,00 TL. ödenmi olup, büzlerin tamamı kullanılmı tr.

2010 YILI SULAMA PROGRAMI

SN	İLÇESİ	TESİS	Başlama Tarihi	SULAMA ALANI (Dekar)	YAKLAŞIK MALİYETİ (TL.)	AÇIKLAMA
1	Gediz	Çeltikçi Sulama Göleti (Sari)	2010-2011	2.500	1.000.000	2011 yılında yapılacak
2	Simav	Karapınar Sulama Göleti (Sari)	2010-2011	2.500	1.000.000	2011 yılında yapılacak
3	Hisarcık	Karbasan Sulama Göleti onarımı	2010	350	Bitti
4	Altıntaş	Sevdiğin KÖS Göleti	2010	250	2011 yılında yapılacak.
5	Merkez	Doğarslan HİS Göleti	2010		Bitti
6	Tavşanlı	Köprücek Göletten Sulama Tesisi	2010	400	150.000	Bitti
7	Altıntaş	Gökçeler-Eğmir Yağmurlama Sul. Tesisi	2010	2.000	350.000	Bitti
8	Aslanapa	Çalköy Yağmurlama Sulama Tesisi	2010	2.000	400.000	Bitti
9	Çavdarhisar	Afşar Yağmurlama Sulama Tesisi	2010	3.720	400.000	İnşaat devam ediyor %50 aşamasında.
10	Dumlupınar	Alliören Yağmurlama Sulama Tesisi	2010	1.600	300.000	Bitti
11	Merkez	Yakaca Yağmurlama Sulama Tesisi	2010	1.600	300.000	Bitti
12	Merkez	Muhatboğazı Yağmurlama Sulama Tesisi	2010	1.200	250.000	Bitti
13	Merkez	Doğuluşah Yerüstü Sulama Tesisi	2010	1.200	500.000	Bitti
14	Tavşanlı	Kışlademirli Yerüstü Sulama Tesisi	2010	400	250.000	Bitti
15	Domaniç	Karaköy YÜS Sul. Tes. Bakım ve Onarımı (Sari)	2010	1.400	700.000	2011 yılı Nisan ayında başlanacak.
16	Merkez	Belkavak Kapalı Sistem Sulama Tesisi	2010	1.900	500.000	Bitti
TOPLAM				23.020	6.100.000	

2010 YILINDA TARIM BAKANLIĞI KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI DÂHİLİNDE YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMLAR

S.N	İLÇESİ	TESİS	YAPIM YILI	SULAMA ALANI (Dekar)	PROJE MALİYETİ (TL.)	AÇIKLAMA
1	Aslanapa	Çalköy Yağmurlama Sulama Tesisi	1983	2.000	499.800,00	B TT
2	Merkez	Aaç Köy Yağmurlama Sulama Tesisi	1991	2.409	387.297,00	B TT
TOPLAM				9.336	2.472.255,00	

2010 YILI KÖYDES REV ZEL YOL PROGRAMI

LÇE	1.KAT ASFALT (Km.)	2.KAT ASFALT (Km.)	STAB L ZE (Km.)	ASFALT ALT YAPI HAZ. (Km.)	K L TL PARKE TA I (m2)
MERKEZ	11.1	0	0	56,1	39,000
ALTINTA	6,2	3.5	4	3.5	20,200
ASLANAPA	2,2	7	5.6	12,6	
ÇAVDARH SAR	3,2	3,2	0	3.2	8,500
DOMAN Ç	3	8,2	0	0	21,369
DUMLUPINAR	1.5	0	0	0	6,910
EMET	2.8	0	0	5	20,128
GED Z	3,4	12,5	0	0	30,225
H SARCIK	0	7,8	0	1,7	9,240
PAZARLAR	0	0	0	0	4,848
S MAV	13.7	0	0	11.9	23,000
APHANE	1.6	0	0	0	7,500
TAV ANLI	15.4	3	0	7,2	48,240
TOPLAM	64,1	45,2	9.6	101,2	239,160

2010 YILI KÖYDES REV ZEL ÇMESUYU DURUMU

LÇE	ÇMESUYU
	PROJE SAYISI
MERKEZ	10
ALTINTA	6
ASLANAPA	9
ÇAVDARH SAR	3
DOMAN Ç	6
DUMLUPINAR	10
EMET	4
GED Z	10
H SARCIK	6
PAZARLAR	3
S MAV	12
APHANE	3
TAV ANLI	10
TOPLAM	92

2010 YILI KÖYDES YOL PROGRAMI

LÇES	PROJE		KM	DURUMU
	N ADI	YOLUN C NS		
Merkez	ly.ilt.-Yenice	1 Kat Asfalt	4	Bitti
Merkez	Seydiköy	1. Kat Asfalt	7,1	Devam Ediyor
Merkez	Sö ütyaylası-Lütfiye	Asfalt Alt Yapı	3	Bitti
Merkez	Çayca-Sö üt	Asfalt Alt Yapı	4,3	Bitti
Merkez	Kırgıllı-Uluköy	Asfalt Alt Yapı	1,5	Bitti
Merkez	Kırgıllı-Seydiköy	Asfalt Alt Yapı	2	Bitti
Merkez	nli-Çobanlar	Asfalt Alt Yapı	2	Bitti
Merkez	Sö ütyaylası-Ürünlüçiftli i	Asfalt Alt Yapı	7,5	Bitti
Merkez	ly.ilt-Be de irmen mah.	Asfalt Alt Yapı	1,8	Bitti
Merkez	Te vikiye-Makasalanı	Asfalt Alt Yapı	2,2	Bitti
Merkez	ly.ilt-Gevrekseydi	Asfalt Alt Yapı	1	Bitti
Merkez	Yaylababa-Pullar	Asfalt Alt Yapı	6,5	Bitti
Merkez	Sünnetyenice-Elmacık	Asfalt Alt Yapı	5,9	Bitti
Merkez	Körs-Afyon l sınırı	Asfalt Alt Yapı	4,6	Bitti
Merkez	Kaynarca-Akoluk	Asfalt Alt Yapı	5,0	Bitti
Merkez	Sö üt-Bayram ah	Asfalt Alt Yapı	2,3	Bitti
Merkez	Kızılcaören- hsaniye	Asfalt Alt Yapı	2	Bitti
Merkez	A açköy-Do a	Asfalt Alt Yapı	2	Bitti
Merkez	Ilıca-Sırören	Asfalt Alt Yapı	2,5	Bitti
Merkez	37 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	39.000m2	Bitti
		TOPLAM	67,2 km.	
Altınta	Dy. lt. Sevdin	1.Kat Asfalt	3	Bitti
Altınta	anlıyurt	2.Kat Asfalt Asfalt Alt yapı	3,5 3,5	Bitti
Altınta	Gökçeler (Köyiçi)	1.Kat Asfalt	1,2	Bitti
Altınta	Kuyucak-Aykırıkçı	1.Kat Asfalt	2	Bitti
Altınta	Altınta (Köyiçi)	Stabilize	2	Bitti
Altınta	Yalnızsaray (Köyiçi)	Stabilize	2	Bitti
Altınta	19 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	20,200m2	Bitti
		TOPLAM	17,2 km.	
Aslanapa	Örenköy	1.Kat Asfalt	2,2	Bitti
Aslanapa	Çamdibi	2.Kat Asfalt	3,5	Bitti
Aslanapa	Tokul	2.Kat Asfalt	3,5	Bitti
Aslanapa	Göynükören-Pınarba 1	Asfalt Alt Yapı	2,5	Bitti
Aslanapa	Çalköy-Gölba 1	Stabilize	5,6	Bitti
Aslanapa	Çamırdık	Asfalt Alt Yapı	3,1	Bitti
Aslanapa	Aslıhanlar-Ya cılar	Asfalt Alt Yapı	7	Bitti
		TOPLAM	27,4km.	
Çavdarhisar	Zobu-Tepecik	1. Kat Asfalt	3,2	Bitti
Çavdarhisar	Zobu-Hacıkebir	2.Kat Asfalt	3,2	Bitti
Çavdarhisar	Yenicearmutcuk(Köy Giri i)	Asfalt Alt Yapı	1,2	Bitti
Çavdarhisar	Demiroluk	Asfalt Alt Yapı	2	Bitti
Çavdarhisar	10 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	8.500m2	Bitti
		TOPLAM	9,6 km.	

Domaniç	İç.Mrk.Bükerler	2.Kat Asfalt	3,7	Bitti
Domaniç	Aksu - Çökköy	1.Kat Asfalt	2	Bitti
Domaniç	Güney-Böçen	1.Kat Asfalt	1	Bitti
Domaniç	Karaköy-Çar amba	2.Kat Asfalt	2,5	Bitti
Domaniç	Çiftlik Yol ayrımı-Aksu	2.Kat Asfalt	2	Bitti
Domaniç	22 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	21,369m2	Bitti
		TOPLAM	11,2 km.	
Dumlupınar	Yü lük	1. Kat Asfalt	1,5	Bitti
Dumlupınar	8 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	6.910m2	Bitti
		TOPLAM	1,5 km.	
Emet	1y. lt.Ömerfakı	Asfalt Alt Yapı	5	Bitti
Emet	Gülderen - Katrandı 1	1.Kat Asfalt	2,8	Bitti
Emet	26 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	20,128m2	Bitti
		TOPLAM	7,8 km.	
Gediz	Karabacaklar - Hanifecikler	1.Kat Asfalt	1,9	Bitti
Gediz	1y. lt.Göynük	2.Kat Asfalt	2,8	Bitti
Gediz	1y. lt.Ye inler-Ya murlar	1.kat asfalt 2.Kat Asfalt	1,5 6,7	Bitti Bitti
Gediz	Arıca Dere Mah.	2.Kat Asfalt	2,4	Bitti
Gediz	Arıca - Delia atarlası Mah.	2.Kat Asfalt	0,6	Bitti
Gediz	44 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	30.225m2	Bitti
Gediz	Kütahya li Tüm yol a nda kullanılmak üzere Trafik i areti ve yön levhası malzeme alımı	Trafik aretleri	1,785 ad.	Bitti
		TOPLAM	15,9 km.	
Hisarcık	(Kurtdere) Ula lar	2. Kat Asfalt	6,4	Bitti
Hisarcık	(Hamam) Alınören	2. Kat Asfalt	1,4	Bitti
Hisarcık	Ula lar-Kestel yol ayrımı	Asfalt Alt Yapı	1,7	Bitti
Hisarcık	21 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	9,240m2	Bitti
		TOPLAM	9,5 km.	
Pazarlar	4 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	4.848m2	Bitti
		TOPLAM		
Simav	Akpınar - Kiçir	1.Kat Asfalt	2,6	Bitti
Simav	1y. lt.İhlamur	1.Kat Asfalt	5,1	Bitti
Simav	1y. lt. Dereyüzüdere	1.Kat Asfalt	1	Bitti
Simav	Ye ilçam	1.Kat Asfalt	1,5	Bitti
Simav	Ya ıllar-Kiçir	Asfalt Alt Yapı	2,5	Bitti
Simav	Koyunoba	Asfalt Alt Yapı	2	Devam Ediyor
Simav	Kurduman	Asfalt Alt Yapı	2,4	Devam Ediyor
Simav	Külcü	Asfalt Alt Yapı	2	Devam Ediyor
Simav	Çakırlar-Manisa lı sınırı	Asfalt Alt Yapı	1,5	Devam Ediyor
Simav	Gılmanlar-Maksutlar	Asfalt Alt Yapı	1	Devam Ediyor
Simav	Ahmetli	Asfalt Alt Yapı	0,5	Bitti
Simav	Ta lık-Ba konak	1.Kat Asfalt	1,5	Devam Ediyor
Simav	Dy.ilt.-H.H.efendi	1.kat asfalt	2	Devam Ediyor
Simav	57 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	23.000m2	Bitti
		TOPLAM	25,6 km.	
aphane	nçe iz - Grp.Ky. lt.	1.Kat Asfalt	1,6	Bitti
aphane	6 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	7.500m2	Bitti

aphane	2 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	2.500m2	Devam Ediyor
		TOPLAM	1,6 km.	
Tav anlı	(Balıköy)Kara ehir - Altınova	1.Kat Asfalt	13,6	Bitti
Tav anlı	Yörgüç-Domaniç İç.Sın.	1.Kat Asfalt	1,8	Bitti
Tav anlı	De irmisaz-Balıköy	2.Kat Asfalt	3	Bitti
Tav anlı	De irmisaz-Balıköy	Asfalt Alt Yapı	2,5	Bitti
Tav anlı	Bozbelen-Yörgüç	Asfalt Alt Yapı	1,2	Bitti
Tav anlı	açı-Çamalan	Asfalt Alt Yapı	3,5	Bitti
Tav anlı	42 Köyün Köy içi yol düzenlemesi	Kilitli Parke Ta 1	48,240m2	Bitti
		TOPLAM	25,6 km.	
GENEL TOPLAM			220,1 km	

2010 YILI KÖYDES ÇME SUYU PROGRAMI

LÇES	N ADI	N TEL	DURUMU
Merkez	Akoluk	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Tepeköy	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Do arslan	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Do ulu ah	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Dedik	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Karsak	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Demirciören	Tesis Geli tirme	Bitti
Merkez	Yenice	Bakım Onarım	Bitti
Merkez	Suluköy	Bakım Onarım	Bitti
Merkez	Seydiköy	Tesis Geli tirme	Bitti
	TOPLAM SAYISI	10	
Altınta	Yalnızsaray	Bakım-Onarım	Bitti
Altınta	Gökçeler	Bakım-Onarım	Bitti
Altınta	Sevdi in	Bakım-Onarım	Bitti
Altınta	Erenköy	Tesis Geli tirme	Bitti
Altınta	Erenköy(Ek)	Tesis Geli tirme	Bitti
Altınta	Yolçatı	Tesis Geli tirme	Bitti
	TOPLAM SAYISI	6	
Aslanapa	Çamdibi	Tesis Geli tirme	Bitti
Aslanapa	Ortaca	Bakım-Onarım	Bitti
Aslanapa	Gölba 1	Bakım-Onarım	Bitti
Aslanapa	Karadi in	Bakım-Onarım	Bitti
Aslanapa	Bezirgan	Tesis Geli tirme	Bitti
Aslanapa	Nuhören	Tesis Geli tirme	Bitti
Aslanapa	Pazarcık (Ek program)	Tesis Geli tirme	Bitti
Aslanapa	Pazarcık	Tesis Geli tirme	Bitti
Aslanapa	Nuhören	Tesis Geli tirme	Bitti
	TOPLAM SAYISI	9	
Çavdarhisar	Yenicearmutçuk	Bakım-Onarım	Bitti
Çavdarhisar	Ya dı in	Tesis Geli tirme	Bitti
Çavdarhisar	Kızık	Bakım-Onarım	Bitti
	TOPLAM SAYISI	3	
Domaniç	Çokköy	Tesis Geli tirme	Bitti
Domaniç	Durabey	Tesis Geli tirme	Bitti
Domaniç	Domur	Bakım-Onarım	Bitti
Domaniç	Kozca ız	Bakım-Onarım	Bitti
Domaniç	Küçükköy	Tesis Geli tirme	Bitti
Domaniç	Çakıl-Çiftlik	Tesis Geli tirme	Bitti
	TOPLAM SAYISI	6	

Dumlupınar	A açköy	Tesis Geli tirme	Bitti
Dumlupınar	Küçükaslıhanlar	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Yüylük	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Arpalı	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Eydemir	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Büyükaslıhanlar	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Hamur	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Küçükaslıhanlar	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Kızılca	Bakım Onarım	Bitti
Dumlupınar	Selkisaray	Bakım Onarım	Bitti
	TOPLAM SAYISI	10	
Emet	Yarı	Tesis Geli tirme	Bitti
Emet	Esatlar	Tesis Geli tirme	Bitti
Emet	Aba	Bakım-Onarım	Bitti
Emet	Ya cık	Tesis Geli tirme	Bitti
	TOPLAM SAYISI	4	
Gediz	Abide	Bakım Onarım	Bitti
Gediz	Ece(Püremant)	Tesis Geli tirme	Bitti
Gediz	Gümü lü	Bakım Onarım	Bitti
Gediz	Kurtçam	Bakım Onarım	Bitti
Gediz	Saruhanlar	Bakım Onarım	Bitti
Gediz	Sazköy	Bakım Onarım	Bitti
Gediz	Göynükören	Tesis Geli tirme	Bitti
Gediz	Kaya ık	Tesis Geli tirme	Bitti
Gediz	Vakıf	Tesis Geli tirme	Bitti
Gediz	Ye ilova-Çiçekli Mah.	Yeni	Bitti
	TOPLAM SAYISI	10	
Hisarcık	Kızılçukur	Bakım Onarım	Bitti
Hisarcık	Saklar	Bakım Onarım	Bitti
Hisarcık	Halifeler	Bakım Onarım	Bitti
Hisarcık	Karaa ıl	Bakım Onarım	Bitti
Hisarcık	Hamamköy	Tesis Geli tirme	Bitti
Hisarcık	Kurtdere	Bakım-Onarım	Devam Ediyor
	TOPLAM SAYISI	6	
Pazarlar	Tepeköy	Bakım Onarım	Bitti
Pazarlar	Örey	Tesis Geli tirme	Bitti
Pazarlar	Yenice-Orhanlar-Saray-Ak inik	Tesis Geli tirme	Bitti
	TOPLAM SAYISI	3	
Simav	Ya murlar	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Gılmanlar	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Hüsüm,(Hacıahmeto lu Mh.)	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Sarıçam	Bakım Onarım	Bitti
Simav	Kaya ık	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Ya ıllar	Bakım Onarım	Bitti
Simav	Evciler(Gaili mah)(Ek Prog)	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	A a ıdolaylar	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Çınarlıdere	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	A a ıdolaylar	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Kaya ık	Tesis Geli tirme	Bitti
Simav	Çınarlıdere	Tesis Geli tirme	Devam Ediyor
	TOPLAM SAYISI	12	
aphane	Gaipler	Tesis Geli tirme	Bitti
aphane	Gürkuyu	Tesis Geli tirme	Bitti
aphane	9 köy,2 mah.klorlama cihazı	Bakım-Onarım	Devam Ediyor
	TOPLAM SAYISI	3	
Tav anlı	Kızılçukur	Tesis Geli tirme	Bitti
Tav anlı	Burhan	Tesis Geli tirme	Bitti
Tav anlı	Bozbelen	Tesis Geli tirme	Bitti
Tav anlı	Çakıllı	Bakım Onarım	Bitti
Tav anlı	Karacaka	Tesis Geli tirme	Bitti
Tav anlı	Ba köy	Tesis Geli tirme	Bitti
Tav anlı	Derecik	Bakım Onarım	Bitti
Tav anlı	Yörgüç(Ek Prog.)	Tesis Geli tirme	Bitti
Tav anlı	Ovacık	Bakım Onarım	Bitti
Tav anlı	Gümü gölcük	Bakım Onarım	Bitti
	TOPLAM SAYISI	10	
	GENEL TOPLAM	92 ADET	

2010 YILI KÖYLERE VE B RL KLERE YARDIMLARIMIZ

Sıra No	İçe Adı	Birliklere Yardım	Parke Ta ı	Oyun Parkı	I. D L M TOPLAM	II. D L M TOPLAM	III. D L M TOPLAM
1	Merkez	327.855,00	111.765,00	8.950,00	448.570,00	223.525	167.854
2	Altınta	94.880,00	32.350,00	2.600,00	129.830,00	64.705	50.683
3	Aslanapa	81.900,00	41.570,00	2.530,00	126.000,00	62.740	49.148
4	Çavdarhisar	62.980,00	21.870,00	1.750,00	86.600,00	43.140	34.510
5	Domaniç	88.945,00	30.595,00	2.430,00	121.970,00	60.785	47.627
6	Dumlupınar	28.630,00	9.800,00	785,00	39.215,00	19.605	8.000
7	Emet	84.020,00	28.030,00	2.275,00	114.325,00	56.870	37.039
8	Gediz	134.850,00	46.080,00	3.690,00	184.620,00	92.160	46.726
9	Hisarcık	51.120,00	29.590,00	1.650,00	82.360,00	41.180	10.000
10	Pazarlar	17.175,00	5.905,00	470,00	23.550,00	11.765	5.000
11	Simav	198.530,00	67.655,00	5.415,00	271.600,00	135.290	95.973
12	aphane	28.630,00	9.800,00	785,00	39.215,00	19.610	15.358
13	Tav anlı	247.200,00	84.315,00	6.745,00	338.260,00	168.625	132.082
	TOPLAM	1.446.715,00	519.325,00	40.075,00	2.006.115,00	1.000.000,00	700.000,00
					TOPLAM: 3.706.115,00 TL		

- Kilitli parke uygulamasından sonra çocuklarımız için 2010 yılında 83 köyümüzde ÇOCUK OYUN ALANLARI yapılmı olup 246.510,00 TL'ye mal olmu tur.

TA INMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA A T KATKI PAYI (ARALIK AYI T BARIYLA) 2010 YILI HESAP ÖZET

1-TOPLANAN M KTAR

GEL RLER	M KTAR
2009 Yılından Devir	47.616,66 TL
2010 Yılı Tahsilâtı (30 Aralık itibariyle)	510.012,61 TL
TOPLAM	557.629,27 TL

2- DA İTILAN M KTAR

Talepte Bulunan Kurum	Proje Adı	Bloke Edilen Miktar	Kullanılan Miktar
Kütahya Belediyesi	Bekta lar Kona ı Restorasyonu	90.000,00 TL	90.000,00 TL
Kütahya Belediyesi	Yüksek Kahve Restorasyonu	90.000,00 TL	90.000,00 TL
Tav anlı Belediyesi	Kavuncular Kona ı Proje ve Res.	50.000,00 TL	50.000,00 TL
l Özel daresi	Sabuncupınar Eski Hükümet Kona ı Restorasyonu	50.000,00 TL	50.000,00 TL
Kütahya Belediyesi ve l Özel daresi	Hocazazde Nuri Bilge Kona ı Kamula tırma, Proje ve Res.	175.000,00 TL	167.235,62 TL
	TOPLAM	455.000,00 TL	447.235,62 TL

ARALIK 2010 T BAR YLE HESAP DURUMU

TOPLANAN M KTAR	DA İTILAN M KTAR	KALAN M KTAR
557.629,27 TL	312.428,39 TL	245.200,88 TL

2010 YILI L ÖZEL DARE BÜTÇES NDEKİ KURUMLARA TAHS S ED LEN ÖDENEKLER

Sa lık hizmetinde Özel dare Bütçesinden; 2010 yılında 2 adet ambulans alınımı olup **252.161,28.-TL** ödenmi tir.

Sivil savunma hizmetleri için l Özel dare bütçesinden,

- Dalı Malzemesi, Büro malzemesi alımı ve Afet Acil Durum Müdürlü ündeki hizmet araçları giderleri için toplam **73.693,16.-TL** harcama yapılmı tir.

Emniyet hizmetleri için l Özel dare bütçesinden;

- Toplum Destek Büro Amirli i için Dolap, Masa Yapılması, Koltuk, Sandalye Alınması ve Perde Yapılması ve Altunta lçesine Mobese Sistemi için **17.500,00 TL** harcama yapılmı tir.

l Jandarma Alay Komutanlı ı hizmetleri:

- Kütahya l Jandarma Komutanlı ı'na Ba lı Birliklerinin Trafik Timlerinin htıyac ı Olan Kontrol Malzemelerinin Alımı ve Nizamiyede Kullanılan Kamera Güvenlik Sisteminin Alımı ve Kurulumunun Yapılması için toplamda **14.801,06.-TL** ödenmi tir.

Sosyal hizmetler çin l Özel dare bütçesinden ;

- Huzur Evi Binası Yapımı,Çocuk, Genç ve Ya lılarımız çin Giyim, Ku am Alımı,Hizmet Binası Bakım ve Onarım Gideri, Panelvan Araç Alımı, Kadın Konuk Evi Bakım ve Onarım i leri ve di er harcamalar için toplam **655.104,36.-TL** harcama gerçekte mi tir.

Çevre ve orman Hizmetleri için l Özel dare bütçesinden, 2010 yılında 30.000,00.-TL ödenek ayrılımlı olup,

- Toplum yararına çalı ma projesi bünyesinde 45 km'lik köy yolu a açlandırma projesi ile 15 adet i çi istihdamı 3 ay süre ile yapılmı ve 8175 adet 4-5 ya larında çam fidanı dikimi gerçekte tirilmi tir. Fidan alımları için **32.808,31 TL** harcama gerçekte mi tir.

Gençlik ve spor hizmetleri için l Özel dare bütçesinden, 2010 yılında 290.000,00 TL ödenek ayrılımlı olup,

- Dumlupınar Stadyumu Protokol Trübünü Yapımı ve Koltu u Alımı, Çavdarhisar Spor Salonu kmal n aatı yapımı, Dum.Stadı Koltuk Kılıfı, Elektrik Mlzm.ve Güvenlik Kamerası Alımı, Dumlupınar Kapalı Yüzme Havuzu Do algaz Dönü ümü i, Merkez Kapalı Yüzme Havuzu PVC Kapı ve Pencere Yapımı, Merkez Kapalı Yüzme Havuzu soyunma odaları ve WC Fayans Yapımı, Tav anlı Ada Stadı Drenaj Yapımı için, Dumlupınar Kapalı Yüzme Havuzu Dı Pencere Yapımı , Antreman salonun kullanılmak üzere Tatami ve Judo Minderi Alımı, Kredi Yurtlar Kurumuna malzeme alımı ,Pazarlar lçesine 2 Adet Yedek Sporcu Kulübesi, 1 Adet Sa lık Ekibi Kulübesi yapımı, Tav anlı stad yapımı ve di er yardımlar için toplamda **334.786,00 TL** ödenek kullanılmı tir.

Tarım hizmetleri için l Özel dare Bütçesinden 2010 yılında 210.000,00.-TL ayrılımlı olup ;

- 15.000 adet yabancı erik ve armut a acı a ılanması, 5000 adet yarı bodur kiraz fidanı alımı ve 125 dekar bahçe kurulumu, 2.600 adet ceviz fidanı alındı, 250 dekar bahçe kurulumu, 15000 Büyük ba hayvanın ilaçlanması amacı ile Kırım Kongo Kanamalı Ate i Hastalı ına Kar ı koruyucu ilaç alımı için, Bodur / Yarı Bodur Elma Bahçesi Tesisi Projesi kapsamında 2000 adet fidan temini ve, 25 çiftçiye 50 dekar bahçe tesisi için,Yarı Bodur Deveci Armudu Çe idi Projesi kapsamında 3750 adet fidan temini, 47 çiftçiye 94 dekar bahçe tesisi, Malçlı Çilek Yeti tiricili i ve Sebze Yeti tiricili i Projeleri birle tirilerek 185.000 adet çilek fidesi alınımı , 35 dekar çilek bahçesi kurulumu, Mahsul fiyatına Tohumluk Projesi kapsamında merkez ilçeye ba lı 46 köyde 240 çiftçiye 2400 dekar alanda kullanılmak üzere 60 ton sertifikalı sulu bu day çe itlerinden tohum temini ve ekimi, limize özgü bitkisel gen kaynaklarının korunması projesi kapsamında 14 meyve çe idinden toplam 412 adet meyve fidanı ço altılarak koruma altına alınması i leri toplamda **120.270,00.-TL** ödenek kullanılmı tir.

Bayındırlık hizmetleri için 1 Özel dare bütçesinden;

- KBYS Yaklaşık Maliyet ve Hakediş Modülü 3 Yıllık Güncelleme Bedeli ve 10 Adet Masaüstü Bilgisayar, 6 Adet Lazer Yazıcı, 11 Adet LCD Monitör alımları için toplamda **14.470,00 TL** harcama gerçekleştirilmiştir.

Kültür ve turizm hizmetleri olarak 1 Özel dare bütçesinden;

- 3.000 adet Kütahya 1 Haritası ve Kent Planı Bastırılması, EM TT 2010 Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı stand kirası, 2.000 adet Kütahya-Eskişehir Muharebeleri Kitabı bastırılması, Aslanapa İçesi Tokul Köyünde arkeolojik kazı, Hoca Nuri Bilge Konağı kamulaştırma ve Mehmet Hamdi Yüzbaşı anıtı yapımı için toplam **168.197,57 TL** harcama gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Kültür Varlıkları Bütçesinden;

- Hoca Nuri Bilge Konağı Kamulaştırma ve Çatı Onarımı 175.000,00-TL,
- Sabuncupınar Eski Hükümet Konağı Restorasyonu 50.000,00.-TL,
- Bektaşlar Konağı Restorasyonu 90.000,00.-TL,
- Yüksek Kahve Restorasyonu 90.000,00.-TL,

Kavuncular Konağı Proje ve Restorasyonu 50.000,00.-TL harcamalar gerçekleştirilmiştir.

Eğitim Hizmetleri için 1 Özel dare Bütçesinden;

- LKÖ RETİM NİHAZİLERİNE: 2.500.000,00 TL
- DONATIM MALZEMELER ALIMINA: 200.000,00 TL
- Okul Bakım ve Onarım Giderleri için 593.000,00 TL
- İlköğretim Kamulaştırma ve Taahhütleri için 250.000,00 TL
- Cari Harcamalar (Elektrik, Su, Tlf, Kırtasiye, Yak.) için 1.140.894,00 TL

olmak üzere toplam 4.683.894,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 7.105.510,00.-TL yatırım ödeneği tahsis edilmiştir.

2010 YILINDA TAMAMLANAN LKÖ RETİM NİHAZİLERİ;

- Merkez Kadir Adımlı .Ö.O,
- Altınata Çayırbaşı .Ö.O
- Aslanapa Merkez Anaokulu
- Emet Gazi Emet .Ö.O. Pansiyon kiralama
- Simav Güney .Ö.O
- Tavanlı Çardaklı .Ö.O,
- Hisarcık Merkez Anaokulu
- Pazarlar Merkez Anaokulu
- Merkez Aysel Selahattin Erkasap .Ö.O.
- Emet Ashapolu .Ö.O.
- Gediz Merkez .Ö.O.
- Aslanapa Ortaca .Ö.O.
- Merkez Kızılcaören .Ö.O.
- 4 Adet .Ö.O. Onarımı gerçekleştirilmiştir.

Çinigar İletme Birliği ;

- Merkeze 16 Derslikli Orgeneral Asım Gündüz İlköğretim Okulu yapımı (Tamamlandı)
- Fevzi Çakmak .Ö.O. bahçesine 12 derslikli ek okul binası yapımı (Tamamlandı)
- Akemettin Anadolu İmam Hatip Lisesi Öncü Pansiyonu (inşaat devam ediyor)